

Berørte Matrikler – H61711 Cykelsti Hammer Torup

Berørte matrikler:

Vejmatrikler		
Matrikel	Ejerlavskode	Ejerlavsbetegnelse
7000a	280154	Hammer-Torup By, Hammer
7000a	260253	Risby By, Bårse
7000s	260251	Bårse By, Bårse
7000n	260251	Bårse By, Bårse
7000b	260251	Bårse By, Bårse

Permanent berørte matrikler		
Matrikel	Ejerlavskode	Ejerlavsbetegnelse
1 ^c	280154	Hammer-Torup By, Hammer
1 ⁿ	280154	Hammer-Torup By, Hammer
8 ^b	280154	Hammer-Torup By, Hammer
8 ^d	280154	Hammer-Torup By, Hammer
8 ^a	280154	Hammer-Torup By, Hammer
8 ⁱ	280154	Hammer-Torup By, Hammer
8 ^f	280154	Hammer-Torup By, Hammer
g ⁱ	260253	Risby By, Bårse
g ^c	260253	Risby By, Bårse
3 ^b	260253	Risby By, Bårse
3 ^e Både permanent og midlertidigt. Den midlertidige del er pga. anstillingsplads.	260253	Risby By, Bårse
3 ^a	260253	Risby By, Bårse
3 ^c	260253	Risby By, Bårse
17 ^e	260253	Risby By, Bårse
75 ^h	260251	Bårse By, Bårse

Midlertidigt berørte matrikler i forbindelse med anstillingsplads

<u>Matrikel</u>	<u>Ejerlavskode</u>	<u>Ejerlavsbetegnelse</u>
1 ⁱ	280154	Hammer-Torup By, Hammer
8 ^c	260253	Risby By, Bårse

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Varighed	Bemærkninger	Tekst13	Foregående opgaver	
1	H61711 Cykelsti Hammer Torup - Sydmotorvejen + H12508 Rundkørsel	on 26-06-24	ti 16-03-38	3462 dage?				
2	4 PROJEKT TIL ANLÆG	on 26-06-24	on 25-10-28	1021 dage				1021 dage
3	PROJEKTOPSTART (Internt)	on 26-06-24	ti 11-03-25	185 dage	Mindre Anlæg			185 dage
4	Projektets vedtagelse	on 26-06-24	on 26-06-24	0 dage		Ministeriet		26-06
5	Projektoverdragelse	ti 11-02-25	ti 11-02-25	0 dage		VD		Projektoverdragelse 11-02
6	Bemanning	on 12-02-25	ti 11-03-25	20 dage		VD	5	
7	Kick Off	ti 11-03-25	ti 11-03-25	0 dage		VD	6	Kick Off 11-03
8	RÅDGIVERUDBUD	on 12-03-25	ti 10-06-25	65 dage				RÅDGIVERUDBUD 65 dage
9	<XXYY.RZZ>: PROJEKTERING	on 12-03-25	ti 10-06-25	65 dage	Mindre Anlæg			<XXYY.RZZ>: PROJEKTERING 65 dage
10	Udarbejdelse af udbudsmateriale	on 12-03-25	fr 25-04-25	33 dage		VD	7	
11	Læsning	ma 28-04-25	fr 02-05-25	5 dage		VD	10	
12	Læsemøde	ma 05-05-25	ma 05-05-25	0 dage		VD	11AS+1 dag	Læsemøde 05-05
13	Tilretning	ti 06-05-25	ma 12-05-25	5 dage		VD	12	
14	Udbud, XXYY.RZZ	ti 13-05-25	ti 13-05-25	0 dage			13AS+1 dag	Udbud, XXYY.RZZ 13-05
15	Tilbudsfrist, XXYY.RZZ	ti 03-06-25	ti 03-06-25	0 dage	Miniudbud 15 dages udbudsperiode	Rådgiver	14AS+15 dage	Tilbudsfrist, XXYY.RZZ 03-06
16	Kontraktindgåelse	on 04-06-25	ti 10-06-25	5 dage		VD/Rådgiver	15	
17	PROJEKTOPSTART (ekstern)	ti 24-06-25	on 12-11-25	76 dage	Mindre Anlæg			PROJEKTOPSTART (ekstern) 76 dage
18	Opstartsmøde	ti 24-06-25	ti 24-06-25	0 dage		VD/Rådgiver		Opstartsmøde 24-06
19	(1A/B) Aflevering af projektleddelsesdokumenter	ti 24-06-25	ma 11-08-25	10 dage		VD	18	
20	Informationsmøde	on 12-11-25	on 12-11-25	0 dage	Planlægges senere	VD		Informationsmøde 12-11
21	PROJEKT TIL BESIGTIGELSE (H61711)	ti 15-04-25	on 25-10-28	812 dage	Mindre Anlæg			PROJEKT TIL BESIGTIGELSE (H61711) 812 dage
22	Grænseflade: Geotekniske undersøgelser (evt. supplerende borer)	ma 04-08-25	ti 30-09-25	42 dage		Øvrige rådgivere		
23	Grænseflade: Feltundersøgelser (miljø)	ti 15-04-25	ti 30-09-25	96 dage		Øvrige rådgivere		
24	Ledninger	on 28-05-25	on 25-10-28	781 dage				Ledninger 781 dage
25	Udarbejdelse af ledningsmodel	on 28-05-25	ti 24-06-25	20 dage		VD	18SA	
26	Ledningsmøde ml. VD og Rådgiver	ti 26-08-25	ti 26-08-25	1 dag		VD/rådgiver	27AS-15 dage	
27	Afholdelse af orienterende ledningsejermøde	ma 15-09-25	ma 15-09-25	1 dag		VD/rådgiver, Ledningsejere	18SA+35 dage	
28	Modtage tekniske aftaler til granskning	on 16-12-26	on 16-12-26	0 dage		Rådgiver	65AS-75 dage	Modtage tekniske aftaler til granskning 16-12
29	Granskingsperiode	to 17-12-26	fr 08-01-27	7 dage		VD, Ledningsejere	28AS+1 dag	
30	Modtage endelig tekniske aftaler inkl. accept fra ledningsejere	fr 22-01-27	fr 22-01-27	0 dage		VD/rådgiver, Ledningsejere	65AS-57 dage	Modtage endelig tekniske aftaler inkl. accept fra ledningsejere 22-01
31	Modtage tekniske aftaler efter genbesøg efter besigtigelsesforretning	ma 14-06-27	ma 14-06-27	0 dage		Rådgiver	32AS-10 dage	Modtage tekniske aftaler efter genbesøg efter besigtigelsesforretning 14-06
32	Granskingsperiode	ma 14-06-27	fr 25-06-27	10 dage		VD, Ledningsejere	74AS-5 dage	
33	Endelig tekniske aftaler accepteret af ledningsejere	fr 09-07-27	fr 09-07-27	0 dage		VD/rådgiver, Ledningsejere	74AS+15 dage	Endelig tekniske aftaler accepteret af ledningsejere 09-07
34	Udarbejde betalingsaftale	ti 03-08-27	ma 04-10-27	45 dage		VD	33AS+1 dag	
35	Underskrevet ledningsprotokol	ma 04-10-27	ma 04-10-27	0 dage		VD, Ledningsejere	79AS-50 dage	Underskrevet ledningsprotokol 04-10
36	Projektopfølgning	ma 13-12-27	on 25-10-28	198 dage		VD, Ledningsejere	79	
37	Vejprojektering	ma 06-10-25	fr 13-03-26	105 dage				Vejprojektering 105 dage
38	Skitseprojektering af projektforslag fra fase 2 programmering	ma 06-10-25	fr 14-11-25	30 dage		Rådgiver		
39	Skitseprojektering af alternative projektforslag	ma 17-11-25	fr 05-12-25	15 dage			38	
40	(2A) Aflevering til granskning af skitseprojekt (inkl. alternative projektforslag)	fr 05-12-25	fr 05-12-25	0 dage			39	til granskning af skitseprojekt (inkl. alternative projektforslag) 05-12
41	Granskning af skitseprojekt inkl. alternative projektforslag	ma 08-12-25	to 11-12-25	4 dage			40	
42	Granskingsmøde	fr 12-12-25	fr 12-12-25	0 dage			41	Granskingsmøde 12-12
43	Detailprojektering af det valgte projekt til screening	ma 15-12-25	fr 13-03-26	55 dage			42	
44	(3A) Aflevering til midtvejsgranskning	ma 05-01-26	ma 05-01-26	0 dage		Rådgiver	43AS-50 dage	(3A) Aflevering til midtvejsgranskning 05-01
45	Midtvejsgranskning	ma 05-01-26	fr 16-01-26	10 dage		VD	44	
46	Midtvejsgranskingsmøde	fr 16-01-26	fr 16-01-26	0 dage		VD/Rådgiver	45	Midtvejsgranskingsmøde 16-01
47	Inderarbejdelse af bemærkninger	ma 19-01-26	fr 23-01-26	5 dage		Rådgiver	46	
48	(4A) Aflevering til TSR Trin 3	ma 09-02-26	ma 09-02-26	0 dage		Rådgiver	43AS-5 uger	(4A) Aflevering til TSR Trin 3 09-02
49	TSR Trin 3	ma 09-02-26	fr 20-02-26	10 dage			48	
50	(5A1) Aflevering til modtagekontrol af detailprojekt (tegninger og fagmodeller)	ma 23-02-26	ma 23-02-26	0 dage		Rådgiver	43AS-3 uger	levering til modtagekontrol af detailprojekt (tegninger og fagmodeller) 23-02
51	Modtagekontrol af detailprojekt	ma 23-02-26	fr 06-03-26	10 dage		VD	50	
52	Modtagekontrolmøde	fr 06-03-26	fr 06-03-26	0 dage		VD/Rådgiver	51	Modtagekontrolmøde 06-03
53	Inderarbejdelse af bemærkninger	ma 09-03-26	fr 13-03-26	5 dage		Rådgiver	52	
54	Myndighedsbehandling	ma 15-12-25	fr 09-10-26	185 dage				Myndighedsbehandling 185 dage
55	Myndighedsansøgninger jf. Myndighedsplan	ma 15-12-25	fr 12-06-26	120 dage		VD/Rådgiver	42	
56	Myndighedsbehandling afsluttes incl. Klagefrist	ma 17-08-26	fr 09-10-26	40 dage		VD/Rådgiver	59	

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Varighed	Bemærkninger	Tekst13	Foregående opgaver	24Kvt 3 2024	24Kvt 4 2024	25Kvt 1 2025	25Kvt 2 2025	25Kvt 3 2025	25Kvt 4 2025	26Kvt 1 2026	26Kvt 2 2026	26Kvt 3 2026	26Kvt 4 2026	27Kvt 1 2027	27Kvt 2 2027	27Kvt 3 2027	27Kvt 4 2027	28Kvt 1 2028	28Kvt 2 2028	28Kvt 3 2028	28Kvt 4 2028
57	Screening (Miljø)	fr 13-03-26	fr 14-08-26	90 dage																					
58	Aflevering til screening	fr 13-03-26	fr 13-03-26	0 dage		VD/Rådgiver	43																		
59	Behandling i Trafikstyrelsen	ma 16-03-26	fr 14-08-26	90 dage		Trafikstyrelsen	58																		
60	Besigtigelsesforretning	ma 07-12-26	ma 12-04-27	80 dage																					
61	(6A1) Aflevering til AG (B)	ma 07-12-26	ma 07-12-26	0 dage		Rådgiver																			
62	Udarbejdelse af besigtigelsesmateriale (B)	ti 08-12-26	ma 25-01-27	25 dage		VD	61AS+1 dag																		
63	Brev til kommissarius	ma 11-01-27	ma 25-01-27	11 dage		VD																			
64	<u>Fremsende materiale til kommissarius</u>	ma 25-01-27	ma 25-01-27	0 dage	min. 8 uger før besigtigelsesforretning	VD	63																		
65	Besigtigelse (H61711)	ma 12-04-27	ma 12-04-27	0 dage		VD/Kommissarius																			
66	PROJEKT TIL EKSPROPRIATION (H61711)	ma 11-01-27	ma 13-12-27	225 dage	Mindre Anlæg																				
67	Vejprojektering	ma 11-01-27	fr 19-02-27	30 dage																					
68	Detailprojektering (opretning efter besigtigelsesforretning)	ma 12-04-27	fr 04-06-27	40 dage			65																		
69	(5A2) Aflevering til modtagekontrol af detailprojekt (tegninger og fagmodeller)	ma 17-05-27	ma 17-05-27	0 dage		Rådgiver	68AS-3 uger																		
70	Modtagekontrol af detailprojekt	ma 17-05-27	fr 28-05-27	10 dage		VD	69																		
71	<u>Modtagekontrolmøde</u>	fr 28-05-27	fr 28-05-27	0 dage		VD/Rådgiver	70																		
72	Indarbejdelse af bemærkninger	ma 31-05-27	fr 04-06-27	5 dage		Rådgiver	71																		
73	Ekspropriationsforretning	ma 21-06-27	ma 13-12-27	110 dage																					
74	(6A2) Aflevering til AG (EKSP)	ma 21-06-27	ma 21-06-27	0 dage		Rådgiver																			
75	Udarbejdelse af ekspropriationsmateriale (EKSP)	ti 22-06-27	ma 11-10-27	65 dage		VD	74AS+1 dag																		
76	Brev til kommissarius	ma 27-09-27	ma 11-10-27	11 dage		VD	77AA																		
77	<u>Fremsende materiale til kommissarius</u>	ma 11-10-27	ma 11-10-27	0 dage	min. 8 uger før ekspropriationsforretning	VD	79AS-45 dage																		
78	Erstatningsoplæg	fr 26-11-27	to 09-12-27	10 dage		VD	79AA-1 dag																		
79	<u>Ekspropriation (H61711)</u>	ma 13-12-27	ma 13-12-27	0 dage		VD/Kommissarius																			
80	PROJEKT TIL BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION (H12508)	to 01-05-25	ma 24-08-26	287 dage	Mindre Anlæg																				
81	<i>Grænseflade: Geotekniske undersøgelser (evt. supplerende borer)</i>	to 01-05-25	fr 29-08-25	62 dage		Øvrige rådgivere																			
82	Ledninger	to 22-05-25	ma 01-06-26	233 dage																					
83	Udarbejdelse af ledningsmodel	to 22-05-25	ti 24-06-25	24 dage		VD																			
84	<u>Afholde opstartsmøde med rådgivers ledningsperson</u>	ti 26-08-25	ti 26-08-25	0 dage		VD/Rådgiver																			
85	<u>Afholdelse af orienterende ledningsejermøde</u>	ma 15-09-25	ma 15-09-25	0 dage		VD/rådgiver, Ledningsejere																			
86	<u>Modtage tekniske aftaler til granskning</u>	ma 16-03-26	ma 16-03-26	0 dage		Rådgiver																			
87	Granskingsperiode	ti 17-03-26	ti 07-04-26	16 dage		VD, Ledningsejere																			
88	<u>Modtage endelig tekniske aftaler inkl. accept fra ledningsejere</u>	ti 21-04-26	ti 21-04-26	0 dage		VD/rådgiver, Ledningsejere																			
89	Udarbejde betalingsaftale	on 22-04-26	ma 01-06-26	29 dage		VD																			
90	<u>Underskrevet ledningsprotokol</u>	ma 01-06-26	ma 01-06-26	0 dage		VD, Ledningsejere																			
91	<u>Projektopfølgning</u>	ma 01-06-26	ma 01-06-26	0 dage		VD, Ledningsejere																			
92	Vejprojektering	ma 04-08-25	to 30-10-25	64 dage																					
93	Skitseprojektering af projektforslag fra fase 2 programmering	ma 04-08-25	fr 22-08-25	15 dage		Rådgiver																			
94	(2A) Aflevering til granskning af skitseprojekt (inkl. alternative projektforslag)	fr 22-08-25	fr 22-08-25	0 dage			93																		
95	Granskning af skitseprojekt inkl. alternative projektforslag	ma 25-08-25	to 28-08-25	4 dage			94																		
96	<u>Granskingsmøde</u>	to 28-08-25	to 28-08-25	0 dage			95																		
97	Detailprojektering	fr 29-08-25	to 09-10-25	30 dage		Rådgiver	96																		
98	(3B) Aflevering til midtvejsgranskning	fr 12-09-25	fr 12-09-25	0 dage		Rådgiver	97AS-20 dage																		
99	Midtvejsgranskning	fr 12-09-25	to 25-09-25	10 dage		VD	98																		
100	<u>Midtvejsgranskingsmøde</u>	to 25-09-25	to 25-09-25	0 dage		VD/Rådgiver	99																		
101	Indarbejdelse af bemærkninger	fr 26-09-25	to 02-10-25	5 dage		Rådgiver	100																		
102	(4B) Aflevering til TSR og TGR Trin 3	fr 03-10-25	fr 03-10-25	0 dage		Rådgiver	97AS-5 dage																		
103	TSR og TGR Trin 3	fr 03-10-25	to 16-10-25	10 dage		TS- og TG-revisor	102																		
104	(5B) Aflevering til modtagekontrol af detailprojekt (tegninger og fagmodeller)	to 09-10-25	to 09-10-25	0 dage		Rådgiver	97																		
105	Modtagekontrol af detailprojekt	fr 10-10-25	to 23-10-25	10 dage		VD	104																		
106	<u>Modtagekontrolmøde</u>	to 23-10-25	to 23-10-25	0 dage		VD/Rådgiver	105																		
107	Indarbejdelse af bemærkninger	fr 24-10-25	to 30-10-25	5 dage		Rådgiver	106																		
108	Myndighedsbehandling	ma 25-08-25	fr 20-03-26	140 dage																					



