

Id	Opgavetitel	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	mars	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar
1																	
2		Opstart	8 dage	ma 09-03-26	on 18-03-26												
3		Tilsagn om ordre	1 dag	ma 09-03-26	ma 09-03-26												
4		Kontrakt underskrives	1 dag	fr 13-03-26	fr 13-03-26												
5		Scanning af område, Kaj 27/28/29	8 dage	ma 09-03-26	on 18-03-26												
6		Nødleje Kaj 27/28	161 dage	ma 09-03-26	ma 19-10-26												
7		Design af nødleje Kaj 27/28/29	65 dage	ma 09-03-26	fr 05-06-26												
8		Indkøb og levering af pæle og øvrige materialer	30 dage	ma 20-04-26	fr 29-05-26												
9		Mobilisering af grej, mandskab, mv.	5 dage	ma 01-06-26	fr 05-06-26												
10		Byggeplads anstilling	2 dage	ma 08-06-26	ti 09-06-26												
11		Udførelse af nyt nødleje Kaj 27/28/29	95 dage	ma 08-06-26	fr 16-10-26												
12		Afl levering af nødleje Kaj 27/28/29, klar for drift	1 dag	ma 19-10-26	ma 19-10-26												